PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
35-065 Rzeszów, ul. 8-go Marca 8

tel.: (+48 17) 749 7000
fax: (+48 17) 749 7001
e-mail: sekretariat.or@pgedystrybucja.pl

Rzeszów, dn. 11.08.2025 r.

Potwierdzenie wykonania robót

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie Oddział Rzeszów potwierdza, że firma ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. w okresie od stycznia 2022r. do listopada 2023r. była wykonawcą robót elektrycznych na zadaniach

1. Przebudowa linii napowietrznej SN 30kV relacji: Myczkowce- Cisna, odcinek Sakowczyk – Rajskie na kablową.
   - *Budowa linii kablowych SN-30kV typu: 3 x XRUHAKXs 1x120/25mm^2 (18/30kV) o długości 3301/3641 m*
   - *Budowa kanalizacji teletechnicznej – rura światłowodowa typu RHDPE OPTO 40/3,7 ułożona wzdłuż w/w linii kablowych SN*
   - *Budowa stacji transformatorowej STSKu 30/400 – 12/17,5*
   - *Budowa stanowisk słupowych SN typu K2go 13,5/15E, K3g2o 12/12E, K2go 13,5/12E, Kgo 13,5/15E z rozłącznikami*
   - *Budowa linii kablowej nN typu YAKXS 4x35mm^2 o długości 73/83 m*

2. Przebudowa linii napowietrznej SN 15kV relacji: Smolnik - Zatwarnica, odcinek Smolnik – Dwerniczek na kablową.
   - *Budowa linii kablowych SN-15kV typu: 3 x XRUHAKXs 1x120/25mm^2 (12/20kV) o długości 900 m*
   - *Budowa kanalizacji teletechnicznej – rura światłowodowa typu RHDPE OPTO 40/3,7 ułożona wzdłuż w/w linii kablowych SN*
   - *Budowa stanowisk słupowych typu Kkgo E-12/20, K2go 2xE-12x10,*
   - *Demontaż linii napowietrznej typu 3xAFL6-35 o długości 800 m*

3. Przebudowa linii napowietrznej SN 15V relacji: Cisna - Wetlina, odcinek Krzywe – Przysłup na kablową.
   - *Budowa linii kablowych SN-15kV typu: 3 x XRUHAKXs 1x120/25mm^2 (12/20kV) o długości 1199 m*
   - *Budowa kanalizacji teletechnicznej – rura światłowodowa typu RHDPE OPTO 40/3,7 ułożona wzdłuż w/w linii kablowych SN*
   - *Budowa stanowisk słupowych Kgo-E-13,5/25*
   - *Demontaż linii napowietrznej typu 3xAFL6-35 o długości 1007 m*

4. Budowa przyłącza kablowego w Sanoku przy ul. Dworcowej
   - *Budowa złącza kablowego typu ZK-SN/TPM-4*
   - *Budowa linii kablowych SN-30kV typu: 3 x XRUHAKXs 1x120/25mm^2 (12/20kV) o długości 634m*
   - *Budowa stacji transformatorowej słupowej STSRKu 20/400 – 12/12, transformator 160kVA*
   - *Budowa przyłącza kablowego nN*

5. Budowa przyłącza polegającego na budowie linii kablowej SN, stacji transformatorowej wnętrzowej małogabarytowej z obsługą zewnętrzną oraz linii kablowych nN w m. Rymanów.
   - *Budowa linii kablowych SN-15kV typu: 3 x XRUHAKXs 1x120/25mm^2 (12/20kV) o długości 650/695 m*
   - *Budowa stacji transformatorowej wnętrzowej małogabarytowej z obsługą zewnętrzną typu Mzb1pp 20/630-3, transformator 630kVA*
   - *Budowa linii kablowej nN typu YAKXS 4x240mm^2 o długości 610/696 m, YAKXS 4x120mm^2 o długości 139/169 m, YAKXS 4x35mm^2 o długości 46/56 m*

6. Przebudowa linii napowietrznej SN 30kV relacji: Myczkowce - Cisna; Myczkowce Myczków na odcinku San – Średnia Wieś na kablową.
   - *Budowa linii kablowych SN-30kV typu: 3 x XRUHAKXs 1x120/25mm^2 (18/30kV) o długości 1883 m*
   - *Budowa kanalizacji teletechnicznej – rura światłowodowa typu RHDPE OPTO 40 ułożona wzdłuż w/w linii kablowych SN*
   - *Budowa stanowisk słupowych SN typu Kp 22 Kgo – 2x15/12E, Kgo - 13,5/31E Kp11 Kgo – 2x15/12E, Kgo - 13,5/25E z rozłącznikami*
   - *Demontaż linii napowietrznej typu 3xAFL6-70mm^2 – 708m, 3xAFL6-50mm^2 – 730m.*

7. Przebudowa linii napowietrznej SN 30kV relacji: Rzepedź – Cisna odcinek Balnica – Solinka na kablową.
   - *Budowa linii kablowych SN-30kV typu: 3 x XRUHAKXs 1x120/25mm^2 (18/30kV) o długości 3949 m*
   - *Budowa kanalizacji teletechnicznej – rura światłowodowa typu RHDPE OPTO 40/3,7 ułożona wzdłuż w/w linii kablowych SN*
   - *Budowa stanowisk słupowych SN typu Kgo - 12/25E, K3g2o – 12/12E, Kg - 13,5/17,5E*
   - *Budowa linii kablowej nN typu YAKXS 4x120mm^2 o długości 1223 m*
   - *Budowa stacji transformatorowej typu STNKu 12/17,5E – 30/250, transformator 63kVA*

- *Demontaż linii napowietrznej typu 3xAFL6-50mm^2 – 2970m, 3xAFL6-35mm^2 – 240m, stacji transformatorowej typu STS 30/100, przyłącza napowietrznego AsXSn 4x16mm^2 – 20m.*

8. Przebudowa linii napowietrznej SN 15kV relacji Ustrzyki Dolne – Solina Wodociągi i Ustrzyki Dolne – Daszówka na odcinku Ustjanowa – Łobozew na kablową
   - *Budowa linii kablowych SN-15kV typu: 3 x XRUHAKXs 1x120/25mm^2 (12/20kV) o długości 4074 m*
   - *Budowa kanalizacji teletechnicznej – rura światłowodowa typu RHDPE OPTO 40/3,7 ułożona wzdłuż w/w linii kablowych SN*
   - *Budowa stacji transformatorowej słupowej typu STNKuo-20/400 12/12, transformator 63kVA*
   - *Budowa złącza kablowego SN-15kV*
   - *Budowa stanowiska słupowego SN typu Kgo – 13,5/35 z rozłącznikiem*
   - *Montaż rozłączników RN III 24/4 na ist. słupach*
   - *Wymiana izolacji 3xŁÓ-2/2 (kompozyt) na ist. słupie*
   - *Wymiana poprzecznika przelotowego oraz izolacji wsporczej 6xizol. kompozytowa na ist. słupie*
   - *Budowa przyłącza kablowego nN typu YAKXS 4x35mm2 o długości 3/7m*
   - *Budowa stacji transformatorowej typu STNKu 12/17,5E – 30/250*
   - *Demontaż linii napowietrznej typu 3xAFL6-70mm^2 – 2595m, 3xAFL6-35mm^2 – 600m, linii kablowej SN typu 3 x XRUHAKXs 1x70/25mm^2 o dł. 35m, stacji transformatorowej typu STSa 20/250.*

9. Przebudowa linii napowietrznej SN 15kV relacji: Smolnik – Tarnawa Niżna; odcinek Muczne – Tarnawa Niżna na kablową.
   - *Budowa linii kablowych SN-15kV typu: 3 x XRUHAKXs 1x120/25mm^2 (12/20kV) o długości 2783 m*
   - *Demontaż linii napowietrznej typu 3xAFL6-70mm^2 – 2631m*

10. Przebudowa linii napowietrznych SN 15kV relacji Lesko – Olchowce odg. Olchowce 1 na kablową wraz z budową stacji transformatorowej Olchowce 10 Strażacka
    - *Budowa linii kablowych SN-15kV typu: 3 x XRUHAKXs 1x120/25mm^2 (12/20kV) o długości 2162 m*
    - *Budowa kanalizacji teletechnicznej – rura światłowodowa typu RHDPE OPTO 40/3,7 ułożona wzdłuż w/w linii kablowych SN*
    - *Budowa stanowiska słupowego SN typu K2g2o – 13,5/30E z rozłacznikiem*
    - *Zmiana konfiguracji istniejącego stanowiska słupowego na takie typu K2g2o*
    - *Wymiana konstrukcji wsporczych na słupach na typu PP-702 – 4szt*
    - *Wymiana izolatorów na kompozytowe SN*

- *Budowa stacji transformatorowej typu MRw-bpp 20/630-7, transformator 400kVA*
- *Przebudowa istniejącej stacji transformatorowej na typu STNK 20/400*
- *Budowa linii kablowej nN typu YAKXS 4x120mm^2 o długości 504m*
- *Budowa złącza kablowego ZK3 oraz ZK1+ZPL2*
- *Budowa stanowiska słupowego K-10,5/12*
- *Montaż rozłączników słupowych nN typu SZ 160.3*
- *Demontaż linii napowietrznej typu 3xAFL6-35mm^2 – 1304m, AsXSn 4x50mm^2 – 67m.*

11. Przebudowa linii napowietrznej SN 15kV relacji: Lesko - Dynów, odcinek Wielopole – Poraż na kablową.
    - *Budowa linii kablowych SN-15kV typu: 3 x XRUHAKXs 1x120/25mm^2 (12/20kV) o długości 2368/2523 m*
    - *Budowa kanalizacji teletechnicznej – rura światłowodowa typu RHDPE OPTO 40/3,7 ułożona wzdłuż w/w linii kablowych SN*
    - *Budowa stanowisk słupowych SN typu K2g2o 13,5/30E, K2g2o 13,5/15E, Kgo 13,5/30E z rozłącznikami*
    - *Wymiana izolatorów na stanowiskach słupowych na kompozytowe*
    - *Montaż szafy z układem pomiarowo – bilansującym półpośrednim – dostawa inwestorska*
    - *Demontaż linii napowietrznej typu 3xAFL6-35mm^2 – 969m, 3xAFL6-70mm^2 – 1193m*

12. Przebudowa linii napowietrznych SN 15kV relacji Trepcza – Raczkowa odcinek Ulucz - Borownica na kablową
    - *Budowa linii kablowych SN-15kV typu: 3 x XRUHAKXs 1x120/25mm^2 (12/20kV) o długości 4603 m*
    - *Budowa kanalizacji teletechnicznej – rura światłowodowa typu RHDPE OPTO 40/3,7 ułożona wzdłuż w/w linii kablowych SN*
    - *Przebudowa bramki pomiarowej SN*
    - *Budowa stanowisk słupowych SN typu O2g2o – 13,5/20, Kgo 12/17,5*
    - *Przeudowa stacji transformatorowej słupowej typu STNKu 20/250, E10,5/12, transformator 100kVA (istniejący, przełożony)*
    - *Budowa linii kablowej nN typu YAKXS 4x120mm^2 o długości 1309m, YAKXS 4x70mm^2 o długości 113m,*
    - *Przebudowa linii napowietrznej nN – linia AsXSn 4x70mm^2 o dł. 81m, przyłącz napowietrzny typu AsXSn 4x16mm^2 o dł. 16m, stanowisko słupowe typu E 10,5/12 oraz E 10,5/10*
    - *Demontaż linii napowietrznej typu 3xAFL6-70mm^2 – 3953m, 3xAFL6-35mm^2 – 184m, stacji transformatorowej napowietrznej typu STSa 20/250, linii*

napowietrznej nN typu 4xAL 35mm² – 973m, AsXSn 4x50mm² – 282m, przyłącz napowietrzny typu 1xAL 16mm² – 25m

13. Przebudowa linii napowietrznych SN 15kV relacji Trepcza – Raczkowa odcinek Niewistka na kablową
    - *Budowa linii kablowych SN-15kV typu: 3 x XRUHAKXs 1x120/25mm² (12/20kV) o długości 4269 m*
    - *Budowa kanalizacji teletechnicznej – rura światłowodowa typu RHDPE OPTO 40/3,7 ułożona wzdłuż w/w linii kablowych SN*
    - *Złącza kablowe SN, 4 pola liniowe w izolacji SF6*
    - *Budowa stanowisk słupowych SN typu Kgo 13,5/15, Kgo E-12/30, K2g2o E-13,5/30*
    - *Przebudowa stacji transformatorowej słupowa typu STNKu 20/250, E10,5/12, transformator 160kVA (istniejący, przełożony)*
    - *Przebudowa stacji transformatorowej słupowa typu STNKu 20/250, E10,5/12, transformator 100kVA (istniejący, przełożony)*
    - *Budowa linii kablowej nN typu YAKXS 4x120mm² o długości 676m, YAKY 4x35mm²*
    - *Budowa stanowisk słupowych nN typu E 10,5/15, E13,5/15, E 10,5/12*
    - *Demontaż i ponowny montaż rozłącznika sterowanego zdalnie*
    - *Demontaż linii napowietrznej typu 3xAFL6-70mm² – 1565m, 3xAFL6-35mm² – 913m, 4xAFL 50mm² – 357m, AsXSn 4x35mm² - 175m, , AsXSn 4x16mm² - 15m, Stacji transformatorowej napowietrznej typu STSa 20/250 – 2szt.*

Łączna wartość wykonanych robót wyniosła:

15 482 741,94 zł (netto)

Roboty zostały wykonane z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Departament Inwestycji i Rozwoju
Dyrektor
Grzegorz Kutyła

Otrzymują:
1. Elektromontaż Rzeszów S.A.
   ul. Baczyńskiego 7a, 35-210 Rzeszów
2. a/a